

EXHIBIT D

EXHIBIT D

Apr. 1 40%

Наименование исполнителя

Наименование заказчика

Пред-во "Каспиан Веко Лимитед"

ООО "НК"Роснефть"-НТЦ"

Адрес: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 32

Адрес: 350610, Краснодар, ул. Красная, 54

Р/с: 4080781060000559812

Р/с 40702810600030000170

Банк: ABN AMRO Bank г. Ю-Сахалинск

Банк: Филиал ОАО "ВБПР" г.Краснодара

К/с: 30101810900000000000

К/с 30101810100000000521

БИК: 044525217

БИК 040349521

ИНН/КПП: 9909124151/850151001

ИНН/КПП 2310095895/231001001

АКТ № 010-1 от "31" апреля 2007 г.

сдачи-приемки выполненных объемов работ по Договору № 01-06/06 от 09.06.2006 г.
за период с 26 марта по 29 апреля 2007 г.

«Обустройство Ванкорской группы месторождений с системой внешнего транспорта нефти и
сооружениями узла подключения к системе магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть»
(наименование объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Генподрядчика ООО «НК "Роснефть"-НТЦ», в лице Кондратьева Николая Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и представитель Субподрядчика «Каспиан Веко Лимитед», в лице Ивановой Маргариты Александровны, действующей на основании доверенности, с другой стороны, составили настоящий акт сдачи-приемки выполненных работ в том, что Субподрядчик сдал, а Генподрядчик принял результаты работ - разработка рабочей документации по проекту "Ванкор" за период с 26 марта по 29 апреля 2007 г.

Стоимость выполненных работ за указанный период составила 2 799 313,32 (два миллиона семьсот девяносто девять тысяч триста тринадцать и 32 сотых) долл. США, сумма НДС составляет - 503 876,40 (пятьсот три тысячи восемьсот семьдесят шесть и 40 сотых) долл.США. Итоговая стоимость выполненных работ составила 3 303 189,72 (три миллиона триста три тысячи сто восемьдесят девять и 72 сотых) долл.США.

Выплате подлежит сумма 3 303 189,72 долл.США, в том числе НДС 503 876,40 долл.США.

Расчет стоимости выполненных работ прилагается.

	Общая стоимость, долларов США	Выполнено за отчетный период, долларов США	Выполнено всего с начала работ, долларов США	Подписано актов, долларов США	Предъявлено к подписи долларов США
1	2	3	4	5	6
Стоимость работ	87 052 325,00	2 799 313,32	2 799 313,32	36 983 981,20	36 983 294,52
Кроме того:					
НДС 18%	15 669 413,50	503 876,40	7 180 993,01	6 657 116,62	7 180 993,01
Всего:	102 721 743,50	3 303 189,72	40 944 287,53	43 641 097,82	46 844 287,53

Результаты работ, принятые по настоящему акту могут быть уточнены сторонами по результатам сверки фактически выполненных объемов работ.

Работу сдал:

Исполнитель

Представительство "Каспиан Веко Лимитед"

Директор



Иванова М.А.

Работу принял:

Генподрядчик

ООО "НК"Роснефть"-НТЦ"

Генеральный директор



Кондратьев Н.А.

Subcontractor:

«Caspian VECO Limited»

Address: 32 Kommunisticheski Prospekt St., Yuzhno-Sakhalinsk, 693000

C/a: 40807810600005599512

Bank: ABN AMRO Bank Yuzhno-Sakhalinsk

C/a: 30101810900000000000

Bank identification code: 044525217

TIN/KPP: 9909124151/650151001

General Contractor:

«NK «Rosneft»-NTC», LLC

Address: 54 Krasnaya St., Krasnodar, 350610

C/a: 40702810500030000170

Bank: VBRB, JSC affiliate in Krasnodar

C/a: 30101810100000000521

Bank identification code 040349521

TIN/KPP 2310095895/231001001

ACT No 010/1 dated _____ " _____ " th, 2007

of deliverables acceptance under contract 01-06/06

for the period of March, 26 th - April, 29 th 2007

"Vancor oil field development with oil export system and tie-in facility to Transneft main pipeline"

(project name)

We, signed below, the General Contractor «NK Rosneft-NTC», LLC, represented by Kondratyev Nikolay Aleksandrovich, acting on the basis of the Charter, on the one part, and the Subcontractor «Caspian VECO Limited», LLC represented by Margarita Ivanova acting on the basis of POA, on the other part, have concluded this Act to the effect that Subcontractor delivered and General Contractor accepted work results - the design/estimate documentation for the period of March, 26 th - April, 29 th 2007.

The cost of performed work for the said period is \$ 2 789 315,32 (Two millions seven hundred ninety nine thousand three hundred thirteen US dollars and 32 cents), VAT is - \$ 503 876,40 (Five hundred three thousand eight hundred seventy six US dollars and 40 cents). The total cost of the performed work is \$ 3 303 189,72 (Three millions Three hundred three thousand one hundred eighty nine US dollars and 72 cents).

Subject to payment: \$ 3 303 189,72 US dollars, including VAT \$ 503 876,40 US dollars.

The performed work cost calculation is attached.

	Total cost, USD	Completed services for reporting period, USD	Completed services for all work period, USD	Acts signed, USD	Submitted to be signed, USD
1	2	3	4	4	5
Cost of services:	87 052 325,00	39 783 294,52	39 783 294,52	36 983 981,20	39 783 294,52
Also:					
VAT 18 %	15 609 416,50	503 876,40	7 160 993,01	6 657 116,92	7 160 993,01
Total:	102 721 743,50	3 303 189,72	46 944 287,53	43 641 098,12	46 944 287,53

Результаты работ, принятые по настоящему акту, могут быть уточнены сторонами по результатам сверки фактически выполненных объемов работ.

Delivered:

Subcontractor

«Caspian VECO Limited»

Director

Stamp:




Accepted:

General Contractor

«NK «Rosneft»-NTC», LLC

General Director

Kondratyev N.A.



May 40%

Наименование исполнителя:

Пред-во "Каспиан Веко Лимитед"

Адрес: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 32

Р/с: 40807810600005599512

Банк: ABN AMRO Bank г. Ю-Сахалинск

К/с: 30101810800000000000

БИК: 044525217

ИНН/КПП: 9909124151/650161001

Наименование заказчика:

ООО "НК"Роснефть"-НТЦ"

Адрес: 350610, Краснодар: ул. Красная, 54

Р/с 40702810500030000170

Банк: Филиал ОАО "СБСРБ" г. Краснодара

К/с 30101810100000000521

БИК 040349521

ИНН/КПП 2310095895/231001001

АКТ № 011/1 от "31" мая 2007 г.

сдачи-приемки выполненных объемов работ по Договору № 01-06/06 от 08.06.2006 г.
за период с 30 апреля по 27 мая 2007 г.

«Обустройство Банковской группы месторождений с системой внешнего транспорта нефти и
оборудования узла подключения к системе магистральных нефтепроводов ОАО «НК «Роснефть»
(наименование объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Генподрядчика, ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», в лице Кондратьева Николая Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и представитель Субподрядчика «Каспиан ВЕКО Лимитед», в лице Ивановой Маргариты Александровны, действующей на основании доверенности, с другой стороны, составили настоящий акт сдачи-приемки выполненных работ в том, что Субподрядчик сдал, а Генподрядчик принял результаты работ - разработку рабочей документации по проекту "Банкер" за период с 30 апреля по 27 мая 2007 г.

Стоимость выполненных работ за указанный период составила 2 047 155,62 (два миллиона сорок семь тысяч сто пятьдесят пять и 62 сотых) долл. США, сумма НДС составляет 368 488,01 (триста шестьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят восемь и 01 сотых) долл. США. Итоговая стоимость выполненных работ составила 2 415 643,63 (два миллиона четыреста пятнадцать тысяч шестьсот сорок три и 63 сотых) долл. США.

Выплате подлежит сумма 2 415 643,63 долл. США, в том числе НДС 368 488,01 долл. США.

Расчет стоимости выполненных работ прилагается.

	Общая стоимость, долларов США	Выполнено за отчетный период, долларов США	Выполнено всего с начала работ, долларов США	Подписано акта, долларов США	Предъявлено к подписи, долларов США
1	2	3	4	5	6
Стоимость работ	67 052 325,96	2 047 155,62	46 308 862,41	41 462 393,47	46 308 862,41
Кроме того:					
НДС 18 %	15 689 418,50	368 488,01	8 335 595,23	7 483 230,82	8 335 595,23
Всего:	102 721 743,50	2 415 643,63	54 644 457,64	48 925 624,29	54 644 457,64


Результаты работ, принятые по настоящему акту, могут быть уточнены сторонами по результатам сверки фактически выполненных объемов работ

Работу сдал:

Исполнитель

Представительство "Каспиан ВЕКО Лимитед"

Директор




Иванова М.А.

Работу принял:

Генподрядчик

ООО "НК"Роснефть"-НТЦ"

Генеральный директор



Кондратьев Н.А.

1640

Sucontractor:

«Caspien VECO Limited»

Address: 32 Kommunisticheski Prospekt st., Yuzhno-Sakhalinsk, 693000

C/a: 40807810900005599512

Bank: ABN AMRO Bank Yuzhno-Sakhalinsk

C/a: 30101810900000000000

Bank identification code: 043525217

TIN/KPP: 9809124151/650151001

General Contractor:

«NK «Rosneft»-NTC», LLC

Address: 54 Krasnaya St., Krasnodar, 350610

C/a: 40702810500030000170

Bank: VBRB, JSC affiliate in Krasnodar

C/a: 301018101000000000521

Bank identification code: 040349521

TIN/KPP: 2310095895/231001001

ACT № 0144/1 dated OCTOBER " 31 " th, 2007

**of deliverables acceptance under contract 01-06/06
for the period of April, 30 th - May, 27 th 2007**

"Vencor oil field development with oil export system and tie-in facility to Transneft main pipeline"
(project name)

We, signed below, the General Contractor «NK Rosneft-NTC», LLC, represented by Kondratyev Nikolay Aleksandrovich, acting on the basis of the Charter, on the one part, and the Subcontractor «Caspien VECO Limited», LLC represented by Margarita Ivanova acting on the basis of POA, on the other part, have concluded this Act to the effect that Subcontractor delivered and General Contractor accepted work results - the design/estimate documentation for the period of April, 30 th - May, 27 th 2007.

The cost of performed work for the said period is \$ 2 047 155,62 (Two million forty seven thousand one hundred fifty five US dollars and 62 cents), VAT is - \$ 368 488,01 (Three hundred sixty eight thousand four hundred eighty eight US dollars and 01 cents). The total cost of the performed work is \$ 2 415 643,63 (Two millions four hundred fifteen thousand six hundred forty three US dollars and 63 cents).

Subject to payment: \$ 2 415 643,63 US dollars, including VAT \$ 368 488,01 US dollars.

The performed work cost-calculation is attached.

	Total cost, USD	Completed services for reporting period, USD	Completed services for all work period, USD	Acts signed, USD	Submitted to be signed, USD
1	2	3	4	5	6
Cost of services:	87 052 325,00	2 047 155,62	46 308 862,41	41 482 393,47	46 308 862,41
Also:					
VAT 18 %	15 659 418,50	368 488,01	8 335 595,23	7 463 230,82	8 335 595,23
Total:	102 721 743,50	2 415 643,63	54 644 457,64	48 925 624,29	54 644 457,64

Work results (Deliverables) as accepted under this Act can be adjusted by the Parties upon verification of actually executed work scope based on reconciliation reports.

Delivered:

Subcontractor

«Caspien VECO Limited»

Director

Representative

Ivanova M.A.

Signature

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Accepted:

General Contractor

«NK «Rosneft»-NTC», LLC

General Director

Kondratyev N.A.

Signature

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp